

## 1. Angaben zur Netzanschlussadresse

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname, Firma

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

## 2. Angaben zur Ein-/ Mehrspartenhauseinführung

Typ			Fabrikat	
Vorhandene Gewerkeinführung	Gas	Wasser	Strom	Telekommunikation

Typ			Fabrikat	
Vorhandene Gewerkeinführung	Gas	Wasser	Strom	Telekommunikation

Es sind neben den im Folgenden aufgeführten Angaben zusätzlich **immer** die Herstellerangaben einzuhalten.

### Allgemeine Angaben zur Ein-/ Mehrspartenhauseinführung

- DVGW VP 601 Zertifizierung
- Deckung mind. 1,00 m unter Erdniveau (mit Wasserhauseinführung mind. 1,20 m)
- Formteile der Ein-/ Mehrspartenhauseinführung korrekt zusammengebaut und arretiert

### Spezielle Angaben zur Ein-/ Mehrspartenhauseinführung im nicht unterkellerten Gebäude

- Biegeradius von mind. 1,00 m
- Einbauhöhe der Herstellerangabe beachtet
- Abstand (Außenkante Außenwand zur Rohrmitte der Ein-/ Mehrspartenhauseinführung) beträgt max. 3 m
- Wandabstand (Innenwand Rohbaumaß zur Rohrmitte) mind. 0,15 m - max. 0,25 m
- Eckabstand (Innenwand Rohbaumaß zur Rohrmitte) mind. 0,15 m - max. 0,25 m
- Ein-/ Mehrspartenhauseinführung ist rechtwinklig zum Boden ausgerichtet

### Spezielle Angaben zur Ein-/ Mehrspartenhauseinführung im unterkellerten Gebäude

- Einbauhöhe der Ein-/ Mehrspartenhauseinführung außerhalb des Gebäudes mind. 1,20 m - max. 1,50 m
- Eckabstand (Innenwand Rohbaumaß zur Mitte Mauerfutterrohr) mind. 0,15 m - max. 0,25 m

## 3. Bemerkungen

## 4.Rechtsbelehrung zum ordnungsgemäßen Einbau der Ein-/ Mehrspartenhauseinführung:

Bei nicht regelgerechtem und damit nicht nutzbarem Einbau der Ein-/ Mehrspartenhauseinführung trägt der:die Bauherr:in die Gesamtkosten für die erforderlichen Anpassungsarbeiten. Sind Mängel an dem Einbau festzustellen, ist die Verlegung der Hausanschlussleitungen durch die Stadtwerke Norderstedt nicht möglich.

Die Gewährleistung für den fachgerechten Einbau des Rohbauteils der Ein-/ Mehrspartenhauseinführung übernimmt die ausführende Fachfirma. Die Gewerke der Ein-/ Mehrspartenhauseinführung werden von den Stadtwerken Norderstedt erst bezogen, wenn dieses Dokument ausgefüllt und unterschrieben eingereicht wird.

**Die Ein-/ Mehrspartenhauseinführung bzw. die Gewährleistung der Ein-/ Mehrspartenhauseinführung verbleibt im Besitz und in der Verantwortung des:der Bauherr:in.**

## Merkblatt zur ordnungsgemäßen Anwendung der Ein-/ Mehrspartenhauseinführung

Für jeden Hausanschluss, für Gebäude mit oder ohne Kellergeschoss, muss für die Einführung der Versorgungsleitungen eine Ein- oder Mehrspartenhauseinführung verwendet werden.

Folgende Hausanschlüsse können ausschließlich in Einspartenhauseinführungen verlegt werden:  
Strom: 200 A, Gas: DN 50 und größer, Wasser: DN50 und größer

Es muss eine nach Prüfgrundlage VP601 geprüfte und vom DVGW-zertifizierte bauseitig installierte Ein- oder Mehrspartenhauseinführung genutzt werden, um die Gas- und Wasserdichtigkeit der Hauseinführung zu gewährleisten.

Bei Mehrspartenhauseinführung werden alle Medien (Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation) durch eine gemeinsame Hauseinführung geführt. Jedes Gewerk wird durch einen separaten Abschnitt geführt. Wird die Hauseinführung in die Ecke des Hausanschlussraumes gesetzt ist eine runde Mehrspartenhauseinführung zu verwenden. Wird der Hausanschluss mittig auf der Wand gesetzt, ist eine Mehrspartenhauseinführung in Reihenanordnung zu verwenden. Der Einbauort ist im Voraus mit unserer Bauabteilung abzusprechen.

Der Einbau der Ein- oder Mehrspartenhauseinführung muss nach Herstellerangaben durch ein Fachunternehmen bauseits vorgenommen werden.

Für die Dichtigkeit der Einführung gegenüber des Gebäudes ist der Eigentümer verantwortlich. Die Stadtwerke lassen die Ein- oder Mehrspartenhauseinführung beziehen und stellen, mittels der vom Bauherren beigestellten Dichtelemente, die Dichtigkeit gegenüber den Versorgungsleitungen her.

Das hierfür benötigte Material der Ein- oder Mehrspartenhauseinführung kann im einschlägigen Großhandel erworben werden.

---

### **Erklärung des:der Bauherr:in/ Grundstückseigentümer:in:**

Ich habe die Auflagen und Hinweise des Abnahmeprotokolls auf Seite 1 gelesen und stimme diesen zu.

**(nur falls abweichend)**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des:der Bauherr:in Name in Druckschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des:der Grundstückseigentümer:in Name in Druckschrift

\_\_\_\_\_  
Datum Ort

\_\_\_\_\_  
Datum Ort

---

### **Erklärung Installateur:**

Die Ein-/ Mehrspartenhauseinführung wurde unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und unter Berücksichtigung der Bedingungen auf Seite 1 dieses Abnahmeprotokolls installiert.

**Hiermit bestätigen wir Ihnen den ordnungsgemäßen Einbau.**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der Fachkraft und Firmenstempel der Installationsfirma

\_\_\_\_\_  
Name der Fachkraft in Druckschrift

\_\_\_\_\_  
Datum Ort